

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑)	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ								
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒)	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน								
๑	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดงมะไฟ-ตำบลคู่ลาด (ช่วงบ้านดงมะไฟ-บ้านดอนกชุม)	๔,๒๗๕,๒๐๐	/				๒,๗๙๙,๐๐๐	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าวัดกุดกว้าง-หน้าบ้านนางพร ป้องศรี บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๒	๓๗๖,๐๐๐	/				๓๗๖,๐๐๐	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกบ้านนายนิ่ม ศรีดี-ถนน อบจ.ยส. ๓๖๐๔ บ้านโคกก่อง	๔๙๔,๕๔๖.๕๔	/				๔๙๔,๕๔๖.๕๔	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกดอนสองนาง-สี่แยกนาคำรั้ว บ้านคำครตา หมู่ที่ ๓	๑,๔๙๓,๕๐๐	/				๑,๔๙๓,๕๐๐	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านดงมะไฟ-ตำบลคู่ลาด (ช่วงจากบ้านโคกก่อง-ตำบลคู่ลาด)	๒,๖๐๙,๐๐๐	/				๒,๖๐๙,๐๐๐	กองช่าง	

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน
 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)
 องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกบ้านนายทองสุข ชัยสิทธิ์ - แยกท่าลี่ (คำครตา) บ้านคำแซนศอก หมู่ที่ ๖	๒๔๘,๐๐๐	/				๒๔๘,๐๐๐	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางบุญ ช่วย พันธุ์ศรี (บ้านนาคา - คำครตา) หมู่ที่ ๙	๔๙๕,๐๐๐	/				๔๙๕,๐๐๐	กองช่าง	
๘	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคกก่อดอนนกกชุม	๓๐,๐๐๐			/			กองช่าง	
๙	โครงการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคาร หอประชุม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ดงมะไฟ	๒๐๐,๐๐๐			/			กองช่าง	
๑๐	โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก ก่อดอนนกกชุม	๕๐,๐๐๐			/			กองช่าง	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยกบ้าน นายนิ่ม ศรีดี - ถนน อบจ.ยส.๓๖๐๔ บ้านโคก ก่อ หมู่ที่ ๕	๗๒๓,๒๕๐			/			กองช่าง	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากบ้านคำ แซนศอก - ดอนนกกชุม บ้านคำแซนศอก หมู่ที่ ๖	๑,๒๓๗,๕๐๐			/			กองช่าง	

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๓	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายเข้าบ้านนาย ทอน จันเจ - สนามฟุตบอลใหม่บ้านคำครดา บ้านคำครดา หมู่ที่ ๓	๑,๕๙๓,๘๐๐			/			กองช่าง	
๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม									
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนช่วง เทศกาลปีใหม่	๓๐,๐๐๐	/				๒๘,๙๘๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนช่วง เทศกาลสงกรานต์	๓๐,๐๐๐			/			สำนักปลัด	
๓	โครงการฝึกอบรมทวนชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐			/			สำนักปลัด	
๔	โครงการปรับปรุงสถานที่อำนวยความสะดวก ให้กับคนพิการ	๕๐,๐๐๐			/			กอง สวัสดิการ สังคม	

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน
 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)
 องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๕	โครงการส่งเสริมการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน ตำบลดงมะไฟ	๒๐,๐๐๐			/			กอง สวัสดิการ สังคม	
๖	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีตำบลดงมะไฟ	๓๐,๐๐๐			/			กอง สวัสดิการ สังคม	
๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข									
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๓๐,๐๐๐			/			กอง สาธารณสุข	
๒	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะรีไซเคิล	๓๐,๐๐๐			/			กอง สาธารณสุข	
๓	เงินอุดหนุนเทศบาลตำบลทรายมูล โครงการ บริหารจัดการขยะ	๑๒๐,๐๐๐			/			กอง สาธารณสุข	
๔	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐๐,๐๐๐			/			กอง สาธารณสุข	
๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม									

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน
 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)
 องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๕๙๙,๒๐๐.๐๐	/				๒๖๒,๐๒๐	กองการศึกษาฯ	
๒	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐			/			กองการศึกษาฯ	
๓	โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐			/			กองการศึกษาฯ	
๔	โครงการส่งเสริมประเพณีบุญคุณลาน ทานข้าวจีวี่อีสาน	๕,๐๐๐			/			กองการศึกษาฯ	
๕	โครงการส่งเสริมงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร	๕,๐๐๐			/			กองการศึกษาฯ	
๖	เงินอุดหนุนโรงเรียนในเขตตำบลดงมะไฟ	๑,๖๑๗,๐๐๐			/			กองการศึกษาฯ	
๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการเมืองการปกครอง									
๑	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑๐,๐๐๐			/			กองคลัง	
๒	เงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลดูลาด โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน (สถานที่กลาง)	๑๕,๐๐๐			/			สำนักปลัด	

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๘)	ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม								
๑	โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติจิตอาสา สร้างป่า รักษาป่า	๑๐,๐๐๐			/			สำนักปลัด	
ครุภัณฑ์									
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	๒๓,๐๐๐			/			กองการศึกษาฯ	
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	๒๓,๐๐๐			/			กองช่าง	
๓	เครื่องเล่นสนาม	๑๐๐,๐๐๐			/			กองการศึกษาฯ	
๔	เครื่องสูบน้ำ (ปั้มน้ำอัตโนมัติ)	๙,๐๐๐			/			กองช่าง	
๕	โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน	๒,๒๓๕,๐๐๐	/				๒,๒๓๕,๐๐๐	กองสาธารณสุข	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	๑๙,๐๙๖,๙๙๗					๑๑,๐๔๑,๐๔๗		