

รายงานผลดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	๕,๐๐๐	จัดกิจกรรมประชาคมหมู่บ้าน-ตำบล เพื่อเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ท้องถิ่น “ยังไม่ดำเนินการ”	๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ มีนาคม - ๓๐ เมษายน
๒	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากรพัฒนาชุมชน สู่การพัฒนาท้องถิ่น	๓๐๐,๐๐๐	จัดกิจกรรมพัฒนาพัฒนาบุคลากรให้มี ประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”	๒๔๗,๘๘๗	๑๗,๑๑๓	สำนักปลัด	๑๘-๒๐ กรกฎาคม-
๓	โครงการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และสนับสนุน จัดงานรัฐพิธี	๑๕,๐๐๐	ก จ ก ร ร ม เ ทิด ทู น ส ถ า บ ัน พ ร ะ ม ห า ก ษ ัต รีย์ ต าม วัน ส ำ ค ัญ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”	๑๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	ทั้ง ปีงบประมาณ
๔	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๓๐,๐๐๐	จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด ลดความเสี่ยงทุกด้านที่จะ เกิดขึ้นเช่น ทรัพย์สิน ชีวิต “ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว”	๒๒,๐๐๐	๘,๐๐๐	สำนักปลัด	๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖
๕	โครงการบริจาคโลหิตโดยเสด็จพระราชกุศล เพื่อ ถ ว า ย เ ป็ น พ ร ะ ร าช กุ ศ ล แ ต่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๓๐,๐๐๐	การอุดหนุนเงินอำเภอเพื่อถวายเป็น พระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ”ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”	๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	สำนักปลัด	ทั้ง ปีงบประมาณ

รายงานผลดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๖	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลปีใหม่	๔๐,๐๐๐	ตั้งจุดตรวจเทศกาลปีใหม่ จำนวน ๒ จุด “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”	๓๙,๑๗๐	๘๓๐	สำนักปลัด	๒๙ ธันวาคม ๖๕-๔ มกราคม ๖๖
๗	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลสงกรานต์	๔๐,๐๐๐	ตั้งจุดตรวจเทศกาลสงกรานต์ จำนวน ๒ จุด “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”	๓๙,๒๐๐	๘๐๐	สำนักปลัด	๑๑ เมษายน - ๑๗ เมษายน ๖๖
๘	โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๒๐,๐๐๐	กิจกรรมฝึกทบทวน อพปร. เป็นการ พัฒนาการฝึกให้มีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น “ยังไม่ดำเนินการ”	๐	๑๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-
๙	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖	๓๐,๐๐๐	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๔ ศูนย์ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”	๒๐,๑๗๕	๙,๘๒๕	กอง การศึกษาฯ	๑๔ มกราคม๖๖
๑๐	โครงการเพิ่มศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก	๒๐,๐๐๐	จัดกิจกรรมเพิ่มศักยภาพของครูผู้สอน ให้เข้ากลับเทคโนโลยีแล้วนำความรู้ที่ ได้มาปรับใช้กลับเด็กนักเรียน “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”	๒๐,๐๐๐	๐	กอง การศึกษาฯ	๒๐-๒๑ เมษายน ๖๖
๑๑	โครงการประเมินคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๐,๐๐๐	กิจกรรมประเมินคุณภาพศูนย์ฯเด็กเล็ก “ยังไม่ดำเนินการ”	๐	๓๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	-

รายงานผลดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๖๑๔,๑๐๐	เบิกหักผลัดเงินส่งเข้าบัญชีศูนย์พัฒนา เด็กเล็กและจัดกิจกรรมตามรายการที่ ได้รับงบประมาณสนับสนุน - ค่าอาหารกลางวัน - ค่าหนังสือเรียน - ค่าจัดการเรียนการสอน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”	๗๒๐,๔๙๑	๓,๖๐๙	กอง การศึกษาฯ	ทั้ง ปีงบประมาณ
๑๓	โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านโคกก่องดอนนกชุม	๑๐๐,๐๐๐	การเล่นสนามเด็กเล่นกลางแจ้งเป็น การเพิ่มทักษะทางร่างกายของเด็ก”ยังไม่ ดำเนินการ”	๐	๑๐๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	-
๑๔	โครงการก่อสร้างป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคกก่องดอนนกชุม	๖๐,๐๐๐	เพื่อให้ทราบถึงจุดที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กและให้เกิดความสวยงาม”ยังไม่ ดำเนินการ”	๐	๖๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	-
๑๕	โครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคกก่องดอนนกชุม	๑๐๐,๐๐๐	เป็นการป้องกันความปลอดภัยของเด็ก เล็ก”ยังไม่ดำเนินการ”	๐	๑๐๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	-

รายงานผลดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๖	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะรีไซเคิล	๓๐,๐๐๐	อบต.ดงมะไฟ เขตตำบลดงมะไฟ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”	๒๔,๐๐๐	๖,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	๒๗-๓๑ มีนาคม
๑๗	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๓๐,๐๐๐	อบต.ดงมะไฟ เขตตำบลดงมะไฟ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”	๒๑,๘๐๐	๘,๒๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	๒๔-๒๘ เมษายน
๑๘	โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	๕๐,๐๐๐	อบต.ดงมะไฟ เขตตำบลดงมะไฟ “ยังไม่ดำเนินการ”	๐	๕๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	-
๑๙	เงินอุดหนุนเทศบาลทรายมูล	๑๕๐,๐๐๐	เป็นการอุดหนุนการเก็บขยะมูลฝอย “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”	๖๖,๒๑๐	๘๓,๗๙๐	กอง สาธารณสุขฯ	ทั้ง ปีงบประมาณ
๒๐	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐๐,๐๐๐	เป็นการสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ตาม พระราชดำริของแต่ละหมู่บ้าน “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”	๒๐๐,๐๐๐	๐	กอง สาธารณสุขฯ	สิงหาคม
๒๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากบ้านกุด กว้าง ไปทางเข้าหมู่บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร	๕๐,๐๐๐	เป็นการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อ การเกษตร “ยังไม่ดำเนินการ”	๔๘,๑๘๙.๖๖	๑,๘๑๐.๓๔	กองช่าง	ตุลาคม - พฤศจิกายน ๖๖
๒๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรพร้อม ติดตั้งหม้อแปลงจากบ้านดอนนกกชุมไปหนอง ตาเสียน บ้านดอนนกกชุม หมู่ที่ ๗ ตำบล ดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร	๒๕๐,๐๐๐	เป็นการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อ การเกษตร “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”	๑๔๙,๑๑๔.๘๖	๑๐๐,๘๘๕.๑๔	กองช่าง	ตุลาคม - พฤศจิกายน ๖๖

รายงานผลดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๒๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อการเกษตร จากบ้านนายลำตวน หวายฤทธิ์ ไปดอนนกกชุม หนองลาดควาย บ้านดอนนกกชุม หมู่ที่ ๗ ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร	๕๐,๐๐๐	เป็นการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อ การเกษตร “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”	๔๙,๖๑๘.๑๖	๓๒๑.๘๔	กองช่าง	ตุลาคม - พฤศจิกายน ๖๖
๒๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสายบ้านคำคร ตา ไป บ้านดงมะไฟ (ช่วงโคกขามป้อม - วัด ป่าธรรมจารี) บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ ๘ ตำบลด งมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร	๑๐๐,๐๐๐	เป็นการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อ การเกษตร “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”	๙๒,๘๖๗.๘๐	๗,๑๓๒.๒๐	กองช่าง	ตุลาคม - พฤศจิกายน ๖๖
๒๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสายบ้านนาง ละม้าย วงษ์มัน ไปนายทองสุข ครผา บ้าน ดงมะไฟ หมู่ที่ ๘ ตำบลดงมะไฟ อำเภอทราย มูล จังหวัดยโสธร	๕๐,๐๐๐	เป็นการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อ การเกษตร “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”	๔๖,๙๒๙.๗๖	๓,๐๗๐.๒๔	กองช่าง	ตุลาคม - พฤศจิกายน ๖๖
๒๖	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานศูนย์ พัฒนาครอบครัวในชุมชน	๓๐,๐๐๐	จัดกิจกรรมพัฒนาครอบครัวเป็นการ เพิ่มศักยภาพในครอบครัวและชุม “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”	๒๗,๘๒๐	๒,๑๘๐	กอง สวัสดิการฯ	๓ กุมภาพันธ์ ๖๖
๒๗	โครงการส่งเสริมการจัดตั้งสภาเด็กและ เยาวชนตำบลดงมะไฟ	๓๐,๐๐๐	จัดกิจกรรมสภาเด็กเป็นการมีส่วนร่วม ของเยาวชนในตำบล “ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว”	๒๙,๒๓๖	๗๖๔	กอง สวัสดิการฯ	๘ มิถุนายน ๖๖

รายงานผลดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๒๘	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ และศึกษาดูงาน กลุ่มอาชีพตำบลดงมะไฟ	๒๕๐,๐๐๐	เป็นการเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการ สภาอบต. ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”	๒๔๙,๒๑๗	๗๘๓	กอง สวัสดิการฯ	๑๖-๑๗ พฤศจิกายน ๖๕
๒๙	โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	๓๐,๐๐๐	จัดกิจกรรมให้เด็กมีการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้ อภัย และการมีส่วนร่วมในการทำ กิจกรรมเป็นทีม“ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”	๑๗,๓๗๕	๑๒,๖๒๕	กอง การศึกษาฯ	๒๗ มกราคม ๖๖
๓๐	โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม ท้องถิ่น(บุญบั้งไฟ)	๑๐๐,๐๐๐	จัดกิจกรรมประเพณีบุญบั้งไฟ เพื่อสืบ สานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”	๙๕,๒๙๒	๔,๗๐๘	กอง การศึกษาฯ	๘ - ๙ พฤษภาคม ๖๖
๓๑	โครงการประเพณีบุญคุณลานสู่ขวัญข้าว ประจำปี ๒๕๖๖ อำเภอทรายมูล จังหวัด ยโสธร	๒๐,๐๐๐	เป็นการอุดหนุนงานประเพณีบุญคุณ ลานสู่ขวัญข้าว เป็นงานประเพณี ประจำอำเภอ “ยังไม่ดำเนินการ”	๐	๒๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	-
๓๒	โครงการส่งเสริมงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัด ยโสธร	๓๐,๐๐๐	เป็นการส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟของ จังหวัดยโสธร“ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	พฤษภาคม ๖๖

รายงานผลดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายฐานบั้งไฟ - นานายทองทศ ป้องศรี บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ ๑ ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัด ยโสธร	๑๐๐,๐๐๐	ลงดินถมกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร ลงลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตรตามแบบแปลนและ รายละเอียดที่ อบต.ดงมะไฟกำหนด “ยังไม่ดำเนินการ”	๐	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง	-
๓๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็น ถนน คสล. สายหน้าวัดบ้านกุดกว้าง - นางพร ป้องศรี บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลดงมะไฟ อำเภอ ทรายมูล จังหวัดยโสธร	๒๕๐,๐๐๐	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรตามแบบแปลนและ รายละเอียดที่ อบต.ดงมะไฟกำหนด “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”	๒๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	กองช่าง	ธันวาคม ๖๕- มีนาคม ๖๖
๓๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็น ถนน คสล. สายแยกบ้านนายสมพงษ์ บุญทศ ถึงแยกบ้าน นางสุรีย์พร บุญปก บ้านคำครตา หมู่ที่ ๓ ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร	๑๐๐,๐๐๐	“ยังไม่ดำเนินการ”	-	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง	-
๓๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็น ถนน คสล. สายแยกบ้านนางทองยูน ศรีเนตร ถึงโรงปุ๋ย บ้านคำครตา หมู่ที่ ๓ ตำบลดงมะไฟ อำเภอ ทรายมูล จังหวัดยโสธร	๒๐๐,๐๐๐	ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๑ เมตร หนา ๐.๑ เมตร ตามแบบแปลน และรายละเอียดที่ อบต.ดงมะไฟ กำหนด “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”	๑๘๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กองช่าง	พฤศจิกายน ๖๕- มีนาคม ๖๖

รายงานผลดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๓๗	โครงการซ่อมสร้าง ถนน คสล.สายสี่แยกบ้าน นายสาทร ศรีดี บ้านคำไผ่ หมู่ที่ ๔ ตำบล ดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร	๓๐๐,๐๐๐	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรตามแบบแปลน และรายละเอียดที่ อบต.ดงมะไฟ กำหนด “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”	๒๖๖,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	กองช่าง	กรกฎาคม- ตุลาคม ๖๖
๓๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็น ถนน คสล. สายแยกบ้านนางวาสนา อ่อนพุทธา - นาย สนั่น การพัชรธรรม บ้านโคกก่อง หมู่ที่ ๕ ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร	๓๐๐,๐๐๐	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ แปลนและรายละเอียดที่ อบต.ดงมะไฟ กำหนด “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”	๒๗๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	กองช่าง	กุมภาพันธ์- พฤษภาคม ๖๖
๓๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็น ถนน คสล. สายแยกบ้านทองสุข ชัยสิทธิ์ - แยกท่าลี่ บ้าน คำแซนศอก หมู่ที่ ๖ ตำบลดงมะไฟ อำเภอ ทรายมูล จังหวัดยโสธร	๓๐๐,๐๐๐	“ยังไม่ดำเนินการ”	๐	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง	-
๔๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็น ถนน คสล. สายจากบ้านนายลำปาง หวายเครือ - หนอง จอก - นานายปี ทุ่งกระเดื่อง บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ ๘ ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร	๑๕๐,๐๐๐	“ยังไม่ดำเนินการ”	๐	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง	-

รายงานผลดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๔๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็น ถนน คสล. สายดอนปู่ตา – นานายวันทอง ผลจันทร์ บ้านคำครตา หมู่ที่ ๙ ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร	๕๐๐,๐๐๐	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ อบต.ดงมะไฟ กำหนด “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”	๔๓๔,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	กองช่าง	ธันวาคม ๖๖ - มีนาคม ๖๗
๔๒	โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. สายบ้านนายโกวิท ชูรัตน์ – นางแทน โสสุต บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร	๑๐๐,๐๐๐	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตรยาว ๕๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ อบต.ดงมะไฟกำหนด “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”	๘๙,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	กองช่าง	กรกฎาคม - ตุลาคม ๖๖
๔๓	โครงการก่อสร้างอาคารกองช่าง และห้องเก็บของวัสดุกองช่าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร	๒๕๐,๐๐๐	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒ เมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ อบต.ดงมะไฟกำหนด “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”	๒๕๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	พฤศจิกายน ๖๖ - มกราคม ๖๗
๔๔	โครงการปรับปรุงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ถนน คสล.ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร	๕๐๐,๐๐๐	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ อบต.ดงมะไฟกำหนด “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”	๔๘๓,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	กองช่าง	มีนาคม - มิถุนายน ๖๖

รายงานผลดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๔๕	โครงการปรับปรุงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร	๔๐๐,๐๐๐	ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๓๒ ตารางเมตร หนา ๐.๑๐ เมตรตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ อบต.ดงมะไฟ กำหนด “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”	๓๕๑,๐๐๐	๔๙,๐๐๐	กองช่าง	มิถุนายน - กันยายน ๖๖
๔๖	โครงการปลูกป่า	๔๐,๐๐๐	เป็นการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่ป่า เพื่อลดภาวะโลกร้อน “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”	๘,๖๐๐	๓๑,๔๐๐	สำนักปลัด	๑๑ สิงหาคม

**ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ**

๑. เนื่องจากการโครงการบางโครงการเกินห้วงของฤดูกาลทำให้เกิดผลกระทบเช่น เกิดฝนตกช่วงทำโครงการทำให้การแล้วเสร็จของงานล่าช้า
๒. การตั้งงบประมาณของโครงการบางโครงการไม่เพียงพอ

**ข้อเสนอแนะ**

๑. ให้มีการจัดทำแผนงานแต่ละโครงการแต่ละช่วงไตรมาสก่อนจัดทำโครงการ
๒. มีการแจ้งการจัดสรรงบประมาณให้ตรงตามความจำเป็นของโครงการ