



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

ที่ ยส ๗๕๒๐๑/๓๒๙

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อเป็นการกำกับติดตามการดำเนินงาน การใช้งบประมาณและแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

สำนักปลัด จึงขอรายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน ไตรมาสที่ ๑ - ๒ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกัลญา แสนจันทร์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความคิดเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

(นายเศรษฐชัย ทองน้อย)

หัวหน้าสำนักปลัด

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๑.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพตำบลดงมะไฟ	๒๘๐,๐๐๐	๒๗๙,๙๑๔	๘๖	/				กองสวัสดิการสังคม	
รวม		๒๘๐,๐๐๐	๒๗๙,๙๑๔	๘๖						

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ขยายเขตไฟฟ้า จุดที่ ๑ ซอยหน้าบ้านนางทองสวย ศรีดี จุดที่ ๒ สายหน้าบ้านนายเรืองฤทธิ์ ผุดผ่อง ถึงหน้าบ้านนายชุมพร แต้มีชายสงค์ บ้านโคกก่อง หมู่ที่ ๕ ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร	๒๒,๐๐๐	๐	๒๒,๐๐๐			/		กองช่าง	
๒	ขยายเขตไฟฟ้า สายบ้านนายบุญมี หวายเครือ - บ้านนายทวี พรหมชาติ (ต่อจากโครงการเดิม) บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร	๒๒,๐๐๐	๐	๒๒,๐๐๐			/		กองช่าง	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จากนายนายบุญจันทร์ บุญปก - สามแยกทางเข้าบ้านนางยุพิน ศรีดี บ้านโคกก่อง หมู่ที่ ๕ ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร	๕๕,๐๐๐	๐	๕๕,๐๐๐			/		กองช่าง	
รวม		๙๙,๐๐๐	๐	๙๙,๐๐๐						

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างโดมหลังคาอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐			/		กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร สายนางทองมา ตรีภพ - ลำห้วยไผ่ตอนบน บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ ๑ ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐			/		กองช่าง	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการก่อสร้างถนนดิน เพื่อทำแนวกันไฟป่า สายนานายบุญส่ง ศรีวะรัมย์ - นานางใหม่ ศรีวะรัมย์ บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ ๑ ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐			/		กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างสปริลเวย์ สระตอนปู่ตา บ้านคำแซนคอก หมู่ที่ ๖ ตำบลดงมะไฟ อำเภอ ทรายมูล จังหวัดยโสธร	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐			/		กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างเสารงองค์การบริหารส่วนตำบล ดงมะไฟ	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐			/		กองช่าง	
๖	โครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ	๔๐๐,๐๐๐	๐	๔๐๐,๐๐๐			/		กองช่าง	
๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ สายโรงเรียนบ้าน คำครตา - สามแยกตลาดนัดบ้านคำครตา (ทั้งสองฝั่ง) บ้านคำครตา หมู่ที่ ๓ ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร	๓๐๐,๐๐๐		๓๐๐,๐๐๐			/		กองช่าง	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ สายสี่แยกบ้าน นายสนั่น มะลิวัลย์ - สี่แยกบ้านนายนายยับ พรมชาติ บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐			/		กองช่าง	
๙	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลดื่มได้เพื่อประชาชน (ระบบกรองน้ำบาดาล) บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ ๘ ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร	๔๘๐,๐๐๐	๐	๔๘๐,๐๐๐			/		กองช่าง	
๑๐	โครงการปรับปรุง คสล.ปูทับด้วย ลาดยางแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic concrete) จุดที่ ๑ สายบ้านนางละออง กาฬสุวรรณ - หน้าวัดบ้าน ดงมะไฟ หมู่ที่ ๑ จุดที่ ๒ สายบ้านนายสอน มีศรี - บ้านนายวิชาติ วงษ์มัน บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ ๑ ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัด ยโสธร	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐			/		กองช่าง	
๑๑	โครงการปรับปรุง คสล.ปูทับด้วยลาดยางแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic concrete) สายหลังโรงเรียนบ้านคำครดา - บ้านนายสมศรี ผลจันทร์ บ้านคำครดา หมู่ที่ ๙ ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐			/		กองช่าง	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๒	โครงการปรับปรุง คสล.ปูทับด้วยลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphatice concrete) สีแยกบ้านนางวาสนา ตรีภพ - บ้านนางประกายเพชรครมา บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลดงมะไฟ อำเภอยางชุมนูญ จังหวัดยโสธร	๒๔๐,๐๐๐	๐	๒๔๐,๐๐๐			/		กองช่าง	
๑๓	โครงการปรับปรุงต่อเติมหอประชุมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐			/		กองช่าง	
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนดินเป็นถนนลูกรัง สายนางสาวสุดใจ สุวรรณเนตร - หนองแฝดงเชื่อมต่อนาไกล บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ ๘ ตำบลดงมะไฟ อำเภอยางชุมนูญ จังหวัดยโสธร	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐			/		กองช่าง	
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนดินเป็นถนนลูกรัง สายหลังโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม - นานางอูทัย ชาระ บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ ๘ ตำบลดงมะไฟ อำเภอยางชุมนูญ จังหวัดยโสธร	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐			/		กองช่าง	
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คสล. สายนางสาววาสนา - นานายบุญจันทร์ (ถนนลาดยางไปอำเภอยางชุมนูญ) บ้านโคกก่อง หมู่ที่ ๕ ตำบลดงมะไฟ อำเภอยางชุมนูญ จังหวัดยโสธร	๔๕๐,๐๐๐	๐	๔๕๐,๐๐๐		/			กองช่าง	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คสล. สายนางนงหนูเรียน แสนสุข -ถนนหนองดาเสียน บ้านดอนนกชุม บ้านคำไผ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร	๔๕๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			/		กองช่าง	
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คสล. สายบ้านนายบุญมี หวายเครือ - บ้านนายทวี พรหมชาติ (ต่อจากโครงการเดิม) บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร	๒๕๐,๐๐๐	๐	๒๕๐,๐๐๐			/			
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คสล. สายสามแยกนางนงหนู-บ้านนายธนาสน มาตรวังแสง (บ้านโคกก่อง) บ้านดอนนกชุม หมู่ที่ ๗ ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร	๔๘๐,๐๐๐	๐	๔๘๐,๐๐๐			/			
๒๐	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคกก่องดอนนกชุม หมู่ที่ ๕	๘๔,๐๐๐	๐	๘๔,๐๐๐			/			
รวม		๑,๒๖๔,๐๐๐	๐	๑,๒๖๔,๐๐๐						

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม

๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			/		สำนักปลัด	
๒	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ อัคคีภัยเบื้องต้น	๓๐,๐๐๐	๑๘,๒๙๐	๑๑,๗๑๐	/				สำนักปลัด	
๓	โครงการฝึกอบรม อปพร.	๑๓๐,๐๐๐	๙๗,๒๖๐	๓๒,๗๔๐	/				สำนักปลัด	
รวม		๑๘๐,๐๐๐	๑๑๕,๕๕๐	๖๔,๔๕๐						

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม (ต่อ)

๓.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและ เยาวชน	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			/		กองสวัสดิการสังคม	
๒	โครงการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ	๙๐,๐๐๐	๐	๙๐,๐๐๐	/				กองสวัสดิการสังคม	
รวม		๑๒๐๐,๐๐๐	๐	๑๒๐,๐๐๐						

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม (ต่อ)

๓.๓ แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลดงมะไฟ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			/		กองสวัสดิการสังคม	
๒	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐			/		กองสาธารณสุขฯ	
๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๙,๕๐๐,๐๐๐	๕,๑๓๘,๘๐๐	๔,๒๖๑,๒๐๐		/			กองสวัสดิการสังคม	
๔	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑,๒๙๕,๐๐๐	๑,๗๐๖,๐๐๐		/			กองสวัสดิการสังคม	
๕	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๐๐,๐๐๐	๔๕,๕๐๐	๕๔,๕๐๐		/			กองสวัสดิการสังคม	
	รวม	๑๒,๖๒๐,๐๐๐	๖,๕๗๘,๓๐๐	๖,๑๔๑,๗๐๐						

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐			/		กองสาธารณสุขฯ	
๒	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะรีไซเคิล	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			/		กองสาธารณสุขฯ	
๓	โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			/		กองสาธารณสุขฯ	
๔	เงินอุดหนุนเทศบาลตำบลทรายมูล	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐			/		กองสาธารณสุขฯ	
๕	โครงการประกวดอาหารพื้นบ้าน (ลาบยโส)	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			/			

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข (ต่อ)

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
๖	เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม. ๑	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	/				กองสาธารณสุขฯ	
๗	เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม. ๒	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	/				กองสาธารณสุขฯ	
๘	เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม. ๓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	/				กองสาธารณสุขฯ	
๙	เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม. ๔	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	/				กองสาธารณสุขฯ	
๑๐	เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม. ๕	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	/				กองสาธารณสุขฯ	
๑๑	เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม. ๖	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	/				กองสาธารณสุขฯ	
๑๒	เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม. ๗	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	/				กองสาธารณสุขฯ	
๑๓	เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม. ๘	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	/				กองสาธารณสุขฯ	
๑๔	เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม. ๙	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	/				กองสาธารณสุขฯ	
๑๕	เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม. ๑๐	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	/				กองสาธารณสุขฯ	
รวม		๔๖๐,๐๐๐	๐	๔๖๐,๐๐๐						

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๕.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	๐	๐				/	กองการศึกษาฯ	โอนลด
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๗๓๔,๓๐๐	๓๓๗,๙๕๐	๔๐๑,๓๖๐		/			กองการศึกษาฯ	
๓	โครงการปฐมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			/		กองการศึกษาฯ	โอนลด
๔	โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			/		กองการศึกษาฯ	โอนลด
๕	เงินอุดหนุนโรงเรียนในเขตตำบลตงมะไฟ จำนวน ๕ แห่ง	๑,๖๑๕,๐๐๐	๘๐๓,๓๖๐	๘๑๑,๖๔๐	/				กองการศึกษาฯ	
รวม		๒,๔๓๔,๓๐๐	๑,๑๔๑,๓๐๐	๑,๒๔๓,๐๐๐						

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ต่อ)

๕.๒ แผนงานกีฬาและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๐,๐๐๐	๒๘,๘๗๕	๑,๑๒๕	/				กองการศึกษาฯ	
๒	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	๕๐,๐๐๐	๐	๐				/	กองการศึกษาฯ	โอนลด
รวม		๘๐,๐๐๐	๒๘,๘๗๕	๑,๑๒๕						

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ต่อ)

๕.๓ แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมงานประเพณี บุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			/		กองการศึกษาฯ	
๒	โครงการบุญคุณลานสู่ขวัญข้าว	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			/		กองการศึกษาฯ	
๓	โครงการสืบสานประเพณีและ วัฒนธรรมท้องถิ่น (บุญบั้งไฟ)	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐		/			กองการศึกษาฯ	
๔	โครงการจัดงานสืบสานประเพณี วันลอยกระทง	๕๐,๐๐๐	๐	๐				/	กองการศึกษาฯ	โอนลด
๕	โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมครูและนักเรียนใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			/		กองการศึกษาฯ	
รวม		๔๒๐,๐๐๐	๐	๓๗๐,๐๐๐						

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการเมืองการปกครอง

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น	๕๐๐,๐๐๐	๑๒๗,๕๖๖	๓๗๒,๔๓๔	/				สำนักปลัด	
๒	โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นและประชาคมหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	๑๘,๕๖๔	๑,๕๓๖	/				สำนักปลัด	
๓	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะการ ใช้งาน AI และ chat GPT เพื่อนำมา ประยุกต์ใช้งานในภาครัฐ	๒๐,๐๐๐	๐	๐				/	สำนักปลัด	โอนลด
๔	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากร พัฒนาชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น	๑๕๐,๐๐๐	๐	๐				/	สำนักปลัด	โอนลด
๕	โครงการ อบรม.เคลื่อนที่	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			/			
รวม		๗๐๐,๐๐๐	๑๔๖,๐๓๐	๓๘๓,๙๗๐						

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการเมืองการปกครอง (ต่อ)

๖.๒ แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิม พระเกียรติ " จิตอาสาสร้างป่า รักษาป่า "	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			/		สำนักปลัด	
รวม		๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐						