



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
ที่ ยส ๗๕๒๐๑/๘๔๔ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๘
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเป็นการกำกับติดตามการดำเนินงาน การใช้งบประมาณและแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

สำนักปลัด จึงขอรายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน ไตรมาสที่ ๑ - ๔ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกัญญา แสนจันทร์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความคิดเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

(นายเศรฐชัย ทองน้อย)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความคิดเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทพ


(นายสินทิพย์ จีรังสุระ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

ความคิดเห็นรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ทพ อภจ ๑, 7520/844

โกวิท


(นายโกวิท ชูรัตน์)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

ข้อสั่งการ/ความคิดเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

- ให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด

- เห็นชอบตามบันทึกข้อความที่ ยส.๗๕๒๐๑/๗๕๕

ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๕


(นางสาวกนกอร พรหมชาติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๑.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐				/	กองสวัสดิการสังคม	
๒	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรม, โรคเอดส์	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐				/	กองสวัสดิการสังคม	
๓	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงาน กลุ่มอาชีพตำบลดงมะไฟ	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๕๐๐	๕๐๐	/				กองสวัสดิการสังคม	
๔	โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐				/	กองสวัสดิการสังคม	โอนลด
รวม		๓๑๐,๐๐๐	๒๙๙,๕๐๐	๑๐,๕๐๐						

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายบ้านนายถวิล คำผา - บ้านนางสมาลี ต.ริภิง บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร	๖๖,๐๐๐	๐	๖๖,๐๐๐				/	กองช่าง	
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายแยกนายสมัย ผลจันทร์ - ดอนปุดา บ้านคำครตา หมู่ที่ ๙ ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐				/	กองช่าง	
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายสี่แยกบ้าน คำไผ่ ถึงหน้าบ้านนายสาธิต ศรีดี บ้านคำไผ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัด ยโสธร	๑๑,๐๐๐	๐	๑๑,๐๐๐				/	กองช่าง	
๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายหน้าบ้าน นางอรทัย กาฬสุวรรณ ถึงบ้านนางวันนา มะลิวัลย์ บ้านคำไผ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร	๒๒,๐๐๐	๐	๒๒,๐๐๐				/	กองช่าง	
๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากไร่นายสมบัติ แสงใสแก้ว ถึง ไร่นางแสงเดือน ผลจันทร์ บ้านคำครตา หมู่ที่ ๓ ตำบลดงมะไฟ อำเภอ ทรายมูล จังหวัดยโสธร	๑๑๐,๐๐๐	๐	๑๑๐,๐๐๐				/	กองช่าง	
รวม		๒๔๙,๐๐๐	๐	๒๔๙,๐๐๐						

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนางต้อย คำผา ถึง หลังบ้านนายโพธิ์ชัย มะลิวัลย์ บ้านคำไผ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร	๓๖๘,๐๐๐	๓๓๒,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	/				กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยคำแซนศอก บ้านคำแซนศอก หมู่ที่ ๖ ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	/				กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.สายจากหน้าประตูวัดบ้านโคกก่อง ถึง หน้าประตูโรงเรียนบ้านโคกก่อง บ้านโคกก่อง หมู่ที่ ๕ ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร	๔๐๐,๐๐๐	๐	๔๐๐,๐๐๐				/	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.สายสี่แยกบ้านนายสนั่น ถึง สี่แยกบ้านดงมะไฟ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร	๓๓๔,๐๐๐	๐	๓๓๔,๐๐๐				/	กองช่าง	
๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายนางละมัย คำผา-ลำห้วยไผ่ บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ ๑ ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๕๐๐	๕๐๐	/				กองช่าง	
๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายฐานจุดบั้งไฟ - ลำห้วยไผ่ บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ ๑ ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐				/	กองช่าง	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายจากแยก นายถวิล คำผา ถึง ถนนลาดยาง บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ ๘ ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัด ยโสธร	๕๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	/				กองช่าง	
๘	โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายแยกบ้าน นางนวน พรหมชาติ ถึง บ้านนายหวด แสงสุข บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลดงมะไฟ อำเภอ ทรายมูล จังหวัดยโสธร	๔๐๐,๐๐๐	๐	๔๐๐,๐๐๐				/	กองช่าง	
๙	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง เป็นถนน คสล. สายบ้านนายรงค์ ผลจันทร์ ถึงบ้านนางประกาย ทองอุดม บ้านคำครตา หมู่ที่ ๓ ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร	๘๗,๐๐๐	๘๒,๐๐๐	๕๐๐	/				กองช่าง	
๑๐	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง เป็นถนน คสล. สายแยกบ้านนางทองยูน ศรีเนตร ถึง โรงปุ๋ย บ้านคำครตา หมู่ที่ ๓ ตำบลดงมะไฟ อำเภอ ทรายมูล จังหวัดยโสธร	๒๐๓,๐๐๐	๑๘๔,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	/				กองช่าง	
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายจาก นางนางจิต โชคชัย ไปนางนางสำเร็จ มะลิวัลย์ บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลดงมะไฟ อำเภอ ทรายมูล จังหวัดยโสธร	๑๗๙,๐๐๐	๑๗๘,๕๐๐	๕๐๐	/				กองช่าง	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายจาก นายนายสอน มีศรี ถึง ถนนบ้านกุดกว้าง - บ้าน ดงมะไฟ หมู่ที่ ๘ ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๕๐๐	๕๐๐	/				กองช่าง	
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายจากบ้าน นางสวย เนาวบุตร ถึง ถนน ดงมะไฟตุ่ลาด บ้านดอนนกกชุม หมู่ที่ ๗ ตำบลดงมะไฟ อำเภอ ทรายมูล จังหวัดยโสธร	๕๐๐,๐๐๐	๓๙๙,๕๐๐	๕๐๐	/				กองช่าง	
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายบ้าน นางจันรัก สุวรรณชาติ - ลำห้วยไผ่ บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ ๑ ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัด ยโสธร	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๕๐๐	๕๐๐	/				กองช่าง	
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายห้วยไผ่ ตอนล่าง ถึง ถนนหลังโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ ๘ ตำบลดงมะไฟ อำเภอ ทรายมูล จังหวัดยโสธร	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๕๐๐	๕๐๐	/				กองช่าง	
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เป็นถนน คสล. สายนายสุวรรณ บุญปก - สามแยกคอนปุดา บ้านคำครตา หมู่ที่ ๙ ตำบลดงมะไฟ อำเภอ ทรายมูล จังหวัดยโสธร	๓๖๐,๐๐๐	๓๕๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	/				กองช่าง	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เป็นถนน คสล. สายบ้านคำครดา ไปบ้านโคกดำเนินบ้านคำครดา หมู่ที่ ๙ ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัด ยโสธร	๓๒๑,๐๐๐	๒๙๑,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	/				กองช่าง	
รวม		๔,๘๕๒,๐๐๐	๓,๒๑๘,๐๐๐	๑,๖๓๔,๐๐๐						

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม

๔.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			/		สำนักปลัด	
รวม		๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐						

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม

๔.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพคนพิการและผู้ด้อยโอกาส	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			/		กองสวัสดิการสังคม	
๒	โครงการส่งเสริมการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลดงมะไฟ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/				กองสวัสดิการสังคม	
๓	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลดงมะไฟ	๘๐,๐๐๐	๗๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	/				กองสวัสดิการสังคม	
รวม		๑๐๐,๐๐๐	๘๙,๐๐๐	๑๑,๐๐๐						

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม

๔.๓ แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดงมะไฟ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	/				กองสวัสดิการสังคม	
๒	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	๘๕,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	๐	/				กองสาธารณสุขฯ	
๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๙,๐๑๐,๐๐๐	๕,๖๗๖,๖๐๐	๓,๓๓๓,๔๐๐	/				กองสวัสดิการสังคม	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม (ต่อ)

๔.๓ แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๒,๖๘๘,๐๐๐	๑,๕๖๔,๘๐๐	๑,๒๒๓,๒๐๐	/				กองสวัสดิการสังคม	
๕	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๙๖,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	๔๑,๐๐๐	/				กองสวัสดิการสังคม	
	รวม	๑๑,๘๙๙,๐๐๐	๑,๖๒๙,๘๐๐	๔,๕๙๗,๖๐๐						

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๕.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๗๐,๐๐๐	๖๘,๕๘๐	๑,๔๒๐	/				กองสาธารณสุขฯ	
๒	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะรีไซเคิล	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐				/	กองสาธารณสุขฯ	
๓	โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐				/	กองสาธารณสุขฯ	
๔	เงินอุดหนุนเทศบาลตำบลทรายมูล	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐				/	กองสาธารณสุขฯ	
๕	เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ม. ๑	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	/				กองสาธารณสุขฯ	
๖	เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ม. ๒	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	/				กองสาธารณสุขฯ	
๗	เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ม. ๓	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	/				กองสาธารณสุขฯ	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข (ต่อ)

๕.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๘	เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ม. ๔	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	/				กองสาธารณสุขฯ	
๙	เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ม. ๕	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	/				กองสาธารณสุขฯ	
๑๐	เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ม. ๖	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	/				กองสาธารณสุขฯ	
๑๑	เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ม. ๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	/				กองสาธารณสุขฯ	
๑๒	เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ม. ๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	/				กองสาธารณสุขฯ	
๑๓	เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ม. ๙	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	/				กองสาธารณสุขฯ	
๑๔	เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ม. ๑๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	/				กองสาธารณสุขฯ	
รวม		๔๖๐,๐๐๐	๒๖๘,๕๘๐	๒๒๑,๔๒๐						

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๖.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	/				กองการศึกษาฯ	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๘๔๖,๖๕๐	๔๑๖,๖๖๔	๑๓๐,๙๘๖	/				กองการศึกษาฯ	
๓	โครงการปฐมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐				/	กองการศึกษาฯ	ออนไลน์
๔	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	๘๐,๐๐๐	๗๘,๖๔๐	๑,๓๖๐	/				กองการศึกษาฯ	
๕	โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐				/	กองการศึกษาฯ	ออนไลน์
๕	เงินอุดหนุนโรงเรียนในเขตตำบลดงมะไฟ จำนวน ๕ แห่ง	๑,๗๘๐,๐๐๐	๑,๕๙๘,๘๗๖	๑๘๑,๑๒๔	/				กองการศึกษาฯ	
รวม		๒,๗๔๖,๖๕๐	๑,๓๐๔,๑๖๔	๑,๔๔๒,๔๘๖						

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๖.๒ แผนงานกีฬาและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๐,๐๐๐	๒๘,๔๙๐	๑,๕๑๐	/				กองการศึกษาฯ	
รวม		๓๐,๐๐๐	๒๘,๔๙๐	๑,๕๑๐						

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๖.๓ แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น (บุญบั้งไฟ)	๑๘๐,๐๐๐	๑๗๙,๐๒๐	๙๘๐	/				กองการศึกษาฯ	
๒	โครงการบุญคุณสถานสู่ขวัญข้าว	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐				/	กองการศึกษาฯ	
๓	โครงการส่งเสริมงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	/				กองการศึกษาฯ	
รวม		๒๔๐,๐๐๐	๒๐๙,๐๒๐	๓๐,๙๘๐						

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการเมืองการปกครอง

๘.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	๕,๐๐๐	๐	๐				/	สำนักปลัด	โอนลด
๒	โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมหมู่บ้าน	๑๐,๐๐๐	๐	๐				/	สำนักปลัด	โอนลด
๓	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง	๒๐,๐๐๐	๐	๐				/	สำนักปลัด	โอนลด
รวม		๓๕,๐๐๐	๐	๐,๐๐๐						

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการเมืองการปกครอง (ต่อ)

๘.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากร พัฒนาชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น	๓๐๐,๐๐๐	๐	๐				/	สำนักปลัด	โอนลด
รวม		๓๐๐,๐๐๐	๐	๐						

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการเมืองการปกครอง (ต่อ)

๘.๒ แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิม พระเกียรติ " จิตอาสาสร้างป่า รักษาชีวิต "	๑๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	/				สำนักปลัด	
รวม		๑๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐						